



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران خدمات شهری شهرداری

کلا شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیلہ اجدی من الوسیلہ

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری اهواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری معاونت خدمات شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۱۵۱,۲۳۰	۱۸	
۲	پروژه های در حال اجرا	۶۸۲,۵۴۲	۱۹	
	جمع کل	۸۳۳,۷۷۲	۳۷	

معاونت خدمات شهری

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت خدمات شهری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱	خرید لوله جی آر پی کمربند ۵۰۰ هکتاری	۱۹/۴۸۲۲	معاونت	۷,۹۰۸	۸۹/۳/۱۲	۸۹/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲	بهسازی پارکهای مناطق ۱،۲، ۴ و ۶	۱۹/۶۸۱	معاونت	۵,۶۷۳	۸۹/۱/۲۶	۸۹/۴/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳	برج عملیات ورزشی آتش نشانی	۱۹/۱۷۴۸۶	معاونت	۳۶۵	۸۷/۹/۱۵	۸۷/۱۲/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	محوطه سازی محل نگهداری دام کشتارگاه	۱۹/۳۱۳۴	معاونت	۴۴۰	۸۹/۲/۲۰	۸۹/۳/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۵	انجام خدمات نظارت کارگاهی کمربند سبز اهواز	۱۹/۶۷۹۶	معاونت	۲,۷۷۵	۸۹/۴/۸	۹۰/۱۰/۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶	لابروبی ساحل شرقی رودخانه کارون زیر پل هشتم(اعتباری)	۱۹۰۰/۴۴۲۸	معاونت	۷,۹۸۸	۹۱/۴/۱۲	۹۱/۱۱/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	طراحی و اجرای فرش گل در ساحل شرقی رودخانه کارون جنب پل هفتم	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۲۲۶	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸	ایستگاه پمپاژ تقویت فشار کمربند ۵۰۰ هکتاری	۱۹/۴۸۲۰	معاونت	۶,۰۶۱	۸۹/۳/۱۲	۹۰/۴/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	مدیریت طرح پروژه مشاوره، نظارت و نگهداری فضای سبز مناطق هشتگانه	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۱,۳۹۵	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	اجرای احجام فضای سبز عمودی	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۸۰۶	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۴
				جمع	۴۸,۶۳۷				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت خدمات شهری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	خرید گلدان و پایه گلدان	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۳۲۲	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۹۵
۱۲	کنترل فوری آتش سوزی در سلول دفن بهداشتی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست	۱۰۳/۱۱/۱۴/۲۳/۹/۱۳/۳	سازمان پسماند	۱,۰۰۰	۹۴/۵/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	خرید بذر، نهال و کود مناطق هشتگانه شهرداری		معاونت	۳۱,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	تامین ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای پروژه میدان دام کشتارگاه	۱/۱۰۰/۶۳۴۶	سازمان پسماند	۲۰۷	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	خرید تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی(خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات انفرادی و گروهی)		سازمان آتش نشانی	۱۵,۳۶۸	۹۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	بهسازی محوطه داخل باغ فردوس	۱۹/۲۵۷۱۱	معاونت	۴,۶۵۳	۸۸/۱۲/۲۳	۸۹/۶/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۸۶
پروژه های مربوط به کشتارگاه									
۱۷	عملیات فنداسیون کشتارگاه دام سنگین اهواز	۱۹/۹۹۷۵	معاونت	۹۴۲	۸۸/۱۱/۱۲	۸۸/۱۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	طراحی، اجرا، بهسازی و احداث کشتارگاه در منطقه ۴ شهرداری	۱۱/۹/۱/۶	سازمان نوسازی و بهسازی / سازمان خدمات موتوری	۴۴,۶۰۰	۹۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۵
جمع				۱۰۲,۵۹۳					
جمع کل				۱۵۱,۲۳۰					

معاونت خدمات شهری

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت خدمات شهری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱	تهیه شناسنامه فضای سبز (اجرای سیستم مدیریت الکترونیک فضای سبز)	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۰۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۴۰	
۲	واگذاری عملیات دستفروشان کوی علوی (کیان) در م ۴ و ۶ (تعهدی)	۱۰۴/۱۴/۳	سازمان میادین	۳,۲۳۴	۹۳/۷/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۰	
۳	اجرای ابنیه ایستگاه دفع آهای سطحی خیابان ۶۸ متری علوی جنب بل روگذر واقع ر حوزه خدماتی منطقه ۶		معاونت	۱۱,۷۳۱	۹۳	۹۳	۱۰۰	۲۰	
۴	عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ آب خام پارک ایثار (کمر بند سبز)		معاونت	۵,۵۹۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰	
۵	عملیات تکمیل اجرای لوله گذاری خط خام و شبکه آب خام ۵۰۰ هکتاری فاز اول کمر بند سبز		معاونت	۱۱,۴۴۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰	
۶	توسعه فضای سبز باغ فردوس	۱۱/۹/۱/۶	سازمان خدمات موتوری	۱,۵۰۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰	۱۰	
۷	محصور نمودن باغ فردوس		معاونت	۵,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۸۰	
۸	اجرای ابنیه ایستگاه دفع آهای سطحی خیابان ۶۸ متری علوی جنب بل روگذر واقع ر حوزه خدماتی منطقه شش شهرداری (اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۱	معاونت خدمات شهری	۱۱,۷۳۱	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۱۰/۲۲	۸	۸	
۹	مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) بر عملیات اجرایی پارک ساحلی ۴۲ هکتاری کیانیپارس		معاونت خدمات شهری	۵۸۹	۹۳	۹۳			
۱۰	عملیات تهیه شناسنامه فضای سبز (اجرای سیستم مدیریت الکترونیک فضای سبز)	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۸,۳۰۵	۹۱/۶/۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۳۵
جمع				۶۴,۱۲۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت خدمات شهری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	ساماندهی و اجرای فلاورباکس بلوار نواب از میدان لوله سازی تا کوی مجاهدین	۱/۱۰۰/۶۸۲۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۰۹۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۸۵	۸۵
۱۲	بازنگری و طراحی فاز دوم بخشی از طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی ایستگاه و خط انتقال تحت فشار ۶۸ متری علوی		معاونت	۳۸۱	۹۳	۹۳	۱۰۰	۸۵	
۱۳	احداث ۱۲۰۰ هکتار کمربند فضای سبز (۸۰۰ هکتار کاشت شده و در حال اجرا می باشد)	۱۹۰۰/۱۰۳۸۳	معاونت	۵۳۲,۰۰۰	۹۵	۹۰			
۱۴	احداث پروژه لیفت دوم سلول دفن مهندسی و بهداشتی و ارتقاء سلول محل دفن	۱۰۳/۱۱/۱۴/۲۳/۹/۱۳/۳	سازمان پسماند	۲,۰۰۰	۹۴/۱/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۰	
۱۵	احداث سلول دوم محل دفن پسماندها	۱۰۳/۱۱/۱۴/۲۳/۹/۱۳/۳	سازمان پسماند	۳,۰۰۰	۹۴/۸/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۴۰	۴۰	
۱۶	اصلاح ساختار دفع آبهای سطحی سطح شهر	۱/۱۰۰/۸۹۷۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۶۰,۰۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲/۱۲/۲۵	۱۰۰	۶۰	۴۰
۱۷	تکمیل و بهسازی مسیر ورودی باغ فردوس		معاونت فنی و عمرانی	۱۵,۲۳۸	۹۴/۱۰/۲	۹۴/۱۲/۲۹			
پروژه های مربوط به کشتارگاه									
۱۸	محوطه سازی و اجرای فضای سبز داخلی کشتارگاه دام اهواز	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۱۰۷	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲/۱۲/۲۵	۱۰۰	۷۵	۱۰۰
۱۹	مطالعات مرحله اول و دوم میدان دام کشتارگاه شهرداری اهواز	۱۷۰۰/۷۹۹۵	معاونت	۶۰۰	۹۱/۳/۹	۹۱/۳/۹	۱۰۰	۹۰	۹۰
				۶۱۸,۴۲۱	جمع				
				۶۸۲,۵۴۲	جمع				